

v.10

v.11

v.12

v.13

v.14



* En imponerande maskinpark har varit igång på området under de snöiga veckorna!



* Under de närmaste veckorna säkras grunden mot radon. Därefter platsgjuts en vägg som kommer att säkra betongplattans stabilitet mot Storängsbotten.

* Första-spadtag-event hålls första veckan i mars.

* Efter att schaktning och deponi av förorenade jordmassor genomförts har arbetet övergått i att bereda marken, borra i bergpartier, och fylla på med ny jord och småsten.

* Monteringsarbete med ny pumpgrop fortgår, inför VVS-arbeten i nya annexet.

* Arbetet med pålningen är inlett. Sammanlagt kommer 77 pålar att slås ner i grunden för att stabilisera den kommande betongplattan. Under tidigare asfaltsbanor fanns inga pålar alls, varför det med jämna mellanrum uppstod sättningar och sprickningar i de gamla banorna 10-12.



Här syns det två första pålarna som kom på plats!

* När pålarna är på plats fylls marken på med singelsten och vältmaskinen kommer att gå varm ett par veckor.

* Mot slutet av mars monterar man formsplintar och gjuter en kantbalk runt hela grunden till byggnaden.

