

v.20

v.21

v.22

v.23

v.24

- \* Efter att pålning, armering och isolering av grunden var färdigställt övergick arbetet till gjutning av grundplattan.
- \* Gjutning sker i tre faser, varav två är klara. Den tredje och sista gjutningen planeras inom kort och med den kommer grundplattan vara färdiggjuten.



- \* I mitten av maj inleds etablering och förberedelser inför stombyggnationen.
- \* Därefter är det dags för den synliga delen av tennisannexet över mark - **då påbörjas arbetet med att bygga stommen!**

- \* Marken mellan det nya tennisannexet och den gamla hallen prepareras nu för skyfallshantering, dvs för att klara stora vattenmängder. Berg spräcks och marken anpassas för att skapa en lutning bort från byggnaderna, för att få vattenmängder att röra sig söderut.
- \* Området kommer att få gräsarmerad betongsten som kan absorbera vattnet betydligt bättre än asfalt.
- \* Tennisannexets sedumtak har också egenskaper som hanterar skyfall och snömängder väl.

