

v.25

v.26

v.27

v.28

v.29

v.30

v.31

v.32

- * Resning av stommen till annexet inleddes i mitten av juni. Med extra höga kranar monterades därefter fackverken som ligger till grund för taket.



- * Fasadväggarna får en väl avstämd grön nyans som ska passa såväl med KLTK:s vackra tennispark som med Djurgårdens bebyggelse.
- * Parallellt med montering av väggar påbörjas också installationer såsom ventilationskanaler och rörstråk. Allt förbereds enligt gällande regelverk för säkerhet, miljö, el, VVS, tillgänglighet, etc.
- * Under våren har vi planerat den estetiska gestaltningen av annexet.

- * Den nya byggnaden kommer knytas ihop med tennisparken och ursprungshallen genom grönskande element och gemensamt designspråk i skyltar och entréer.
- * Interiört är tanken att annexet går i modern samklang med huvudhallen och dess stilrena element i 40-talsdesign med kvalitetsdetaljer i ek, kalksten, mässing och KLTK:s färgpalett.
- * Tennisinredningen kommer givetvis hålla yppersta kvalitet i enlighet med KLTK:s ambitionsnivå och ATP:s krav.

- * Första lagret som läggs på taket är bärande takplåt, så kallad TRP-plåt, därefter kommer tätskikt och slutligen sedum. Detta beräknas ta 4-5 veckor beroende på hur mycket regn som kommer under dessa veckor.
- * Under juli är det dags för väggar att byggas och dörrar att monteras. Väggarna består av paroc-element, med inbyggd isolering och en yta av plåt som bildar fasaden.

